



SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A.

Società controllata al 100% da SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest così come previsto dall'art. 2497 bis del Codice Civile

Prot. 390 del 08/04/2024

DETERMINA PRESIDENTE DEL CDG N.14 DEL 08/04/2024

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CARATTERE DI URGENZA DA ESEGUIRSI NELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO SITO IN SCIACCA CONTRADA SANTA MARIA.

CUP I88C23000480005 CIG 9966682E29

DETERMINA DI APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023.

VISTO il Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza Comunitaria approvato con verbale del CdG in data 13/12/2019;

VISTO il Regolamento recante Norme per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, approvato con verbale del CdG in data 16/10/2021;

VISTA la Determinazione del Presidente del CdG n.14 del 11/07/2023 prot. n. 625 del 11/07/2023, con il quale il sottoscritto Geom. Stefano Mulè Cascio veniva nominato RUP e Progettista dei lavori di che trattasi;

VISTA la Determina del Presidente del CdG n.15 del 11/07/2023 prot.626 con cui è stata autorizzata la procedura di affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, per i lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria con carattere di urgenza da eseguirsi nell'Impianto di Compostaggio sito in Sciacca Contrada Santa Maria, e l'approvazione degli atti tecnico contabili progettuali, per l'importo complessivo di € 202.360,00 di cui per € 149.423,08 per lavori e € 52.936,92 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la Determina del Presidente del CdG n.17 del 26/07/2023 prot.695, per l'approvazione della proposta di aggiudicazione del 18/07/2023 trasmessa con nota protocollo n.655 del 18/07/2023 e l'aggiudicazione in favore dell'impresa GSP Costruzioni Srl con sede in Sciacca nella Contrada Cartabubbo snc partita IVA 02654420849 che ha offerto il ribasso del 2,70% sull'importo posto a base di gara per l'importo netto di €141.017,06, oltre IVA e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €4.492,91, per un importo di complessivo di contratto di € 145.509,97;

VISTO il verbale di consegna e inizio lavori di gara 19 luglio 2023;



SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A.

Società controllata al 100% da SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest così come previsto dall'art. 2497 bis del Codice Civile

VISTA la Determina del Presidente del CdG n.18 del 26/07/2023 prot.697, per l'approvazione del Nuovo Quadro Economico (post gara), così come di seguito riportato:

- QUADRO ECONOMICO (POST GARA)-

Descrizione	Importi	
	Parziali	Totali
A LAVORI		
A1) Importo Lavori al netto del ribasso del 2,70% (€144.930,17*0,027=€3.913,11 economie di gara)	€ 141.017,06	
A2) Oneri di sicurezza e Costo manodopera	€ 4.492,91	
A2.1) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		
A2.2) Costo della Manodopera compresi nell'importo a B.A. € 19.655,93	€ 145.509,97	
A3) Importo di lavori (A1+A2.1)		€ 145.509,97
Importo netto di contratto		€ 145.509,97
B SOMME A DISPOSIZIONE:		
B1) Spese Tecniche		
B.1.1 Incentivo per le funzioni tecniche (art. 45 e relativo allegato D.lgs. n. 36/2023) = 80% del 2,00% dell'importo di progetto	€ 2.390,77	
B.1.2 Incentivo per le funzioni tecniche (art. 45 e relativo allegato del D.lgs. n. 36/2023) = 20% del 2,00% dell'importo di progetto	€ 597,69	
Totale Spese tecniche	€ 2.988,46	
B.2) Imprevisti e altro		
B.2.1 Imprevisti 5% di A3	€ 7.471,15	
B.2.2 Oneri di accesso a discarica	€ 25.000,00	
B.2.3 Contributo ANAC	€ 35,00	
Totale Imprevisti e altro	€ 32.506,15	
B.3) IVA		
B.3.1 IVA sui lavori (10% su A3)	€ 14.551,00	
B.3.2 IVA sui oneri di accesso a discarica (10% su B.2.2)	€ 2.500,00	
Totale IVA	€ 17.051,00	
Totale somme a disposizione	€ 52.545,61	€ 52.545,61
Totale al netto		€ 198.055,58
B.4.1 Economie per ribasso d'asta	€ 3.913,11	
B.4.2 per economia per minor IVA sui lavori(€14.942,31-14.551,00= 391,31)	€ 391,31	
Totale economie di gara	€ 4.304,42	€ 4.304,42
Totale Complessivo		€ 202.360,00

VISTA la lettera contratto prot.720 del 28/07/2023, con la quale la stazione appaltante ha affidato i lavori di che trattasi all'impresa GSP Costruzioni Srl con sede in Sciacca nella Contrada Cartabubbo snc partita IVA 02654420849 per l'importo contrattuale di Euro € 145.509,97 oltre IVA di cui di €141.017,06 per lavori al netto e €4.492,91 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTA la Perizia di Variante n.1 e di assestamento somme redatta del Direttore dei Lavori in data 06/11/2023 per l'importo contrattuale di Euro € 129.449,76 oltre IVA di cui di € 125.628,87 per lavori al netto e € 3.820,89 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, compreso quanto determinato con l'Atto di sottomissione e dal Nuovo Quadro Economico di Perizia, così come di seguito riportato:



SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A.

Società controllata al 100% da SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest così come previsto dall'art. 2497 bis del Codice Civile

SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A.

Società controllata al 100% da SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest così come previsto dall'art. 2497 bis del Codice Civile

LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CARATTERE DI URGENZA DA ESEGUIRSI NELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO SITO IN SCIACCA CONTRADA SANTA MARIA

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO

Descrizione	Importi	
	Progetto	Perizia
A LAVORI	€ 149.423,08	€ 132.935,86
A1) Importo Lavori (da computo)		
A2) Oneri di sicurezza	€ 4.492,91	€ 3.820,89
A2.1) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		
A3) Importo lavori a B.A. (A1-A2.1)	€ 144.930,17	€ 129.114,97
a detrarre ribasso d'asta del 2,70%	€ 3.913,11	€ 3.486,10
restano lavori al netto del ribasso	€ 141.017,06	€ 125.628,87
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.492,91	€ 3.820,89
Importo netto di contratto	€ 145.509,97	€ 129.449,76
B SOMME A DISPOSIZIONE:		
B1) Spese Tecniche		
B.1.1 Incentivo per le funzioni tecniche (art. 45 e relativo allegato D.lgs. n. 36/2023) = 80% del 2,00% dell'importo di progetto	€ 2.390,77	€ 2.390,77
B.1.2 Incentivo per le funzioni tecniche (art. 45 e relativo allegato del D.lgs. n. 36/2023) = 20% del 2,00% dell'importo di progetto	€ 597,69	€ 597,69
Totale Spese tecniche	€ 2.988,46	€ 2.988,46
B.2) Imprevisti e altro		
B.2.1 Imprevisti 5% di A	€ 7.471,15	€ 6.646,79
B.2.2 Oneri di accesso a discarica	€ 25.000,00	€ 3.432,50
B.2.3 Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00
Totale Imprevisti e altro	€ 32.506,15	€ 10.114,29
B.3) IVA		
B.3 IVA sui lavori (10% su A)	€ 14.942,31	€ 13.293,59
B.4 IVA sui oneri di accesso a discarica (10% su B.2.2)	€ 2.500,00	€ 343,25
Totale IVA	€ 17.442,31	€ 13.636,84
Totale somme a disposizione	€ 52.936,92	€ 26.739,59
B.4) Economie		
B.4.1 Economie per minori opere di contratto		€ 16.487,22
B.4.2 Economia per minor IVA sui lavori (€14.942,31-13293,59= 1.648,72)		€ 1.648,72
B.4.3 Economia per minor IVA sui oneri accesso discarica (€2.500-343,25= 2.156,75)		€ 2.156,75
B.4.4 Economia per imprevisti sui lavori (€7.471,15-6.646,79=824,36)		€ 824,36
B.4.5 Economia per minor oneri di accesso in discarica (€25.000,00-3.500,00=21.567,50)		€ 21.567,50
Totale economie		€ 42.684,55
Totale Complessivo	€ 202.360,00	€ 202.360,00

VISTO l'Atto di sottomissione del 06/11/2023 proposto e firmato dall'impresa senza alcuna riserva;

VISTA la Determina del Presidente del CdG n.35 del 28/11/2023 prot.1243 per l'approvazione della Perizia di Variante n.1 e di assestamento somme redatta del Direttore dei Lavori in data 06/11/2023 per l'importo contrattuale di Euro € 129.449,76 oltre IVA di cui di € 125.628,87 per lavori al netto e € 3.820,89 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, compreso quanto determinato con l'Atto di sottomissione del 06/11/2023.

VISTO il certificato di ultimazione lavori del 06/11/2023 che certifica l'ultimazione dei lavori il 27/10/2023;



SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A.

Società controllata al 100% da SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest così come previsto dall'art. 2497 bis del Codice Civile

VISTA la relazione sul conto finale predisposta dal Direttore dei Lavori Arch. Calogero Vella, redatta in data 02/04/2024;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione predisposto dal DL in data 04/04/2022, con cui si certifica che i lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria con carattere di urgenza da eseguirsi nell'impianto di compostaggio sito in Sciacca Contrada Santa Maria, eseguiti dall'Impresa GSP Costruzioni Srl con sede in Sciacca nella Contrada Cartabubbo snc partita IVA 02654420849 sono regolarmente eseguiti e liquida il credito netto residuo dell'impresa pari ad € 628,14 oltre IVA come per legge;

DATO ATTO che dalla contabilità finale risulta il credito dell'impresa in €628,14 oltre IVA come per legge;

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO PROPONE DI DETERMINARE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

- Di approvare gli atti di contabilità finale e il Certificato di Regolare Esecuzione relativamente i lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria con carattere di urgenza da eseguirsi nell'impianto di compostaggio sito in Sciacca Contrada Santa Maria, eseguiti dall'Impresa GSP Costruzioni Srl con sede in Sciacca nella Contrada Cartabubbo snc partita IVA 02654420849;
- Di dare atto che la somma di €628,14 oltre IVA come per legge; quale credito residuo dell'impresa GSP Costruzioni Srl con sede in Sciacca nella Contrada Cartabubbo snc partita IVA 02654420849, così come risultate dagli atti;
- di trasmettere la presente alla ditta GSP Costruzioni Srl con sede in Sciacca nella Contrada Cartabubbo snc;
- di pubblicare il presente provvedimento sui canali istituzionali dell'Ente.

Sciacca 08/04/2024

RUP

Geom. Stefano Mulè Cascio



SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A.

Società controllata al 100% da SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest così come previsto dall'art. 2497 bis del Codice Civile

IL PRESIDENTE DEL CDG

VISTA la proposta formulata dal RUP

D E T E R M I N A

- di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare gli atti di contabilità finale e il Certificato di Regolare Esecuzione relativamente i lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria con carattere di urgenza da eseguirsi nell'impianto di compostaggio sito in Sciacca Contrada Santa Maria, eseguiti dall'Impresa GSP Costruzioni Srl con sede in Sciacca nella Contrada Cartabubbo snc partita IVA 02654420849;
- Di dare atto che la somma di €628,14 oltre IVA come per legge; quale credito residuo dell'impresa GSP Costruzioni Srl con sede in Sciacca nella Contrada Cartabubbo snc partita IVA 02654420849, così come risultate dagli atti;
- di trasmettere la presente alla ditta GSP Costruzioni Srl con sede in Sciacca nella Contrada Cartabubbo snc;
- di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;
- di trasmettere la presente all'Ufficio Ragioneria;
- di procedere alla pubblicazione della presente sui canali istituzionali dell'Ente;

Sciacca li 08/04/2024

Il Presidente del CDG
Ing. Giuseppe Liotta

