



# **SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A.**

Società controllata al 100% da SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest così come previsto dall'art. 2497 bis del Codice Civile

**Prot. 1292 del 05/12/2023**

## **DETERMINA PRESIDENTE DEL CDG N.37 DEL 28/11/2023**

**OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CARATTERE DI URGENZA DA ESEGUIRSI NELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO SITO IN SCIACCA CONTRADA SANTA MARIA.**

**CUP I88C23000480005 CIG 9966682E29**

### **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE CERTIFICATO N.1 RELATIVO AL SAL N.1 AL TUTTO IL 28/11/2023**

**VISTO** il D.Lgs. n. 36/2023.

**VISTO** il Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza Comunitaria approvato con verbale del CdG in data 13/12/2019;

**VISTO** il Regolamento recante Norme per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, approvato con verbale del CdG in data 16/10/2021;

**VISTA** la Determinazione del Presidente del CdG n.14 del 11/07/2023 prot. n. 625 del 11/07/2023, con il quale il sottoscritto Geom. Stefano Mulè Cascio veniva nominato RUP e Progettista dei lavori di che trattasi;

**VISTA** la Determina del Presidente del CdG n.15 del 11/07/2023 prot.626 con cui è stata autorizzata la procedura di affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, per i lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria con carattere di urgenza da eseguirsi nell'Impianto di Compostaggio sito in Sciacca Contrada Santa Maria, e l'approvazione degli atti tecnico contabili progettuali, per l'importo complessivo di € 202.360,00 di cui per € 149.423,08 per lavori e € 52.936,92 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**VISTO** il verbale di gara 18 luglio 2023;

**VISTA** la Determina del Presidente del CdG n.17 del 26/07/2023 prot.695, per l'approvazione della proposta di aggiudicazione del 18/07/2023 trasmessa con nota protocollo n.655 del 18/07/2023 e l'aggiudicazione in favore dell'impresa GSP Costruzioni Srl con sede in Sciacca nella Contrada Cartabubbo snc partita IVA 02654420849 che ha offerto il ribasso del 2,70% sull'importo posto a base di gara per l'importo netto di €141.017,06, oltre IVA e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €4.492,91, per un importo di complessivo di contratto di € 145.509,97;

**VISTA** la lettera contratto prot.720 del 28/07/2023, con la quale la stazione appaltante ha affidato i lavori di che trattasi all'impresa GSP Costruzioni Srl con sede in Sciacca nella Contrada Cartabubbo snc partita IVA 02654420849 per l'importo contrattuale di Euro € 145.509,97 oltre IVA di cui di €141.017,06 per lavori al netto e €4.492,91 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;



# SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A.

Società controllata al 100% da SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest così come previsto dall'art. 2497 bis del Codice Civile

VISTA la Perizia di Variante n.1 e di assestamento somme redatta del Direttore dei Lavori in data 06/11/2023 per l'importo contrattuale di Euro € 129.449,76 oltre IVA di cui di € 125.628,87 per lavori al netto e € 3.820,89 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, compreso quanto determinato con l'Atto di sottomissione e dal Nuovo Quadro Economico di Perizia;

VISTA la Determina del Presidente del CdG n.35 prot.1243 del 28/11/2023 con cui veniva approvata la Perizia di Variante n.1 e assestamento somme per l'importo contrattuale di Euro € 129.449,76 oltre IVA di cui di € 125.628,87 per lavori al netto e € 3.820,89 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, compreso quanto determinato con l'Atto di sottomissione e dal Nuovo Quadro Economico di Perizia sotto riportato:

<b>SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A.</b>			
Società controllata al 100% da SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest così come previsto dall'art. 2497 bis del Codice Civile			
<b>LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CARATTERE DI URGENZA DA ESEGUIRSI NELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO SITO IN SCIACCA CONTRADA SANTA MARIA</b>			
<b>QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO</b>			
Descrizione	Importi		
	Progetto	Perizia	
<b>A LAVORI</b>			
A1) Importo Lavori (da computo)	€ 149.423,08	€ 132.935,86	
A2) Oneri di sicurezza			
A2.1) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.492,91	€ 3.820,89	
A3) Importo lavori a B.A. (A1-A2.1)	€ 144.930,17	€ 129.114,97	
a detrarre ribasso d'asta del 2,70%	€ 3.913,11	€ 3.486,10	
restano lavori al netto del ribasso	€ 141.017,06	€ 125.628,87	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.492,91	€ 3.820,89	
<b>Importo netto di contratto</b>	<b>€ 145.509,97</b>	<b>€ 129.449,76</b>	
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE:</b>			
B1) Spese Tecniche			
B.1.1 Incentivo per le funzioni tecniche (art. 45 e relativo allegato D.lgs. n. 36/2023) = 80% del 2,00% dell'importo di progetto	€ 2.390,77	€ 2.390,77	
B.1.2 Incentivo per le funzioni tecniche (art. 45 e relativo allegato del D.lgs. n. 36/2023) = 20% del 2,00% dell'importo di progetto	€ 597,69	€ 597,69	
<b>Totale Spese tecniche</b>	<b>€ 2.988,46</b>	<b>€ 2.988,46</b>	
B.2) Imprevisti e altro			
B.2.1 Imprevisti 5% di A	€ 7.471,15	€ 6.646,79	
B.2.2 Oneri di accesso a discarica	€ 25.000,00	€ 3.432,50	
B.2.3 Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00	
<b>Totale Imprevisti e altro</b>	<b>€ 32.506,15</b>	<b>€ 10.114,29</b>	
B.3) IVA			
B.3 IVA sui lavori (10% su A)	€ 14.942,31	€ 13.293,59	
B.4 IVA sui oneri di accesso a discarica (10% su B.2.2)	€ 2.500,00	€ 343,25	
<b>Totale IVA</b>	<b>€ 17.442,31</b>	<b>€ 13.636,84</b>	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 52.936,92</b>	<b>€ 26.739,59</b>	
B.4) Economie			
B.4.1 Economie per minori opere di contratto		€ 16.487,22	
B.4.2 Economia per minor IVA sui lavori (€14.942,31-13293,59= 1.648,72)		€ 1.648,72	
B.4.3 Economia per minor IVA sui oneri accesso discarica (€2.500-343,25= 2.156,75)		€ 2.156,75	
B.4.4 Economia per imprevisti sui lavori (€7.471,15-6.646,79=824,36)		€ 824,36	
B.4.5 Economia per minor oneri di accesso in discarica (€25.000,00-3.500,00=21.567,50)		€ 21.567,50	
<b>Totale economie</b>		<b>€ 42.684,55</b>	
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 202.360,00</b>	<b>€ 202.360,00</b>	



# **SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A.**

Società controllata al 100% da SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest così come previsto dall'art. 2497 bis del Codice Civile

**VISTO** l'Atto di sottomissione del 06/11/2023 proposto e firmato dall'impresa senza alcuna riserva;

## **PRESO ATTO**

- Che i lavori hanno avuto inizio in data 19/07/2023 come risulta dal Verbale di Consegna Lavori redatto dalla DL;
- che i lavori sono stati ultimati in data 27/10/2023 come risulta dal certificato di ultimazione lavori redatto dalla DL;
- che in data 29/11/2023 con prot.1252, l'Arch. Calogero Vella Direttore dei Lavori, ha trasmesso gli atti tecnico contabili relativi all'emissione del primo ed ultimo SAL a tutto il 28/11/2023;

**RILEVATO** che come risulta dal certificato di pagamento n.1 la ditta GSP Costruzioni Srl con sede in Sciacca nella Contrada Cartabubbo snc partita IVA 02654420849, esecutrice dei lavori di che trattasi vanta un credito di € 85.168,63 al netto delle detrazioni per anticipazione, della ritenuta dello 0,5% prevista per legge e dell'IVA;

**VISTO** il DURC On Line prot INAIL 40989817 del 27/10/2023 che attesta la regolarità contributiva della ditta GSP Costruzioni Srl con sede in Sciacca nella Contrada Cartabubbo snc partita IVA 02654420849;

**VISTO** il Certificato di Ultimazione dei Lavori emesso dalla DL in data 06/11/2023;

**RITENUTO** di poter procedere alla liquidazione del Certificato di Pagamento n.1 corrispondente al Primo ed ultimo SAL a tutto il 28/11/2023;

Tutto ciò premesso e considerato l'anno duemilaventitre (2023) il giorno cinque (5) del mese di dicembre, il sottoscritto RUP Geom. Stefano Mulè Cascio,

## **IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO PROPONE DI DETERMINARE**

La narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;

Di approvare la documentazione tecnico contabile trasmessa dalla DL in data 29/11/2023 assunta al ns prot.1252;

Di poter liquidare alla ditta GSP Costruzioni Srl con sede in Sciacca partita IVA 02654420849, esecutrice dei lavori di che trattasi il credito di € 85.168,63 al netto delle detrazioni per anticipazione e della ritenuta dello 0,5% prevista per legge e dell'IVA, come risulta dal Certificato di Pagamento n.1 allegato;

Di trasmettere la presente all'Ufficio Ragioneria;

Di inviare la presente unitamente al Certificato di Pagamento n.1 alla ditta GSP Costruzioni Srl con sede in Sciacca nella Contrada Cartabubbo snc;

Di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

RUP  
Geom. Stefano Mulè Cascio



# **SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A.**

Società controllata al 100% da SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest così come previsto dall'art. 2497 bis del Codice Civile

## **IL PRESIDENTE DEL CDG**

VISTA la proposta formulata dal RUP

### **DETERMINA**

- La narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;
- Di approvare la documentazione tecnico contabile trasmessa dalla DL in data 29/11/2023 assunta al ns prot.1252;
- Di poter liquidare alla ditta GSP Costruzioni Srl con sede in Sciacca partita IVA 02654420849, esecutrice dei lavori di che trattasi vanta un credito di € 85.168,63 al netto delle detrazioni per anticipazione e della ritenuta dello 0,5% prevista per legge e dell'IVA, , come risulta dal Certificato di Pagamento n.1 allegato;
- Di trasmettere la presente all'Ufficio Ragioneria;
- Di inviare la presente unitamente al Certificato di Pagamento n.1 alla ditta alla ditta GSP Costruzioni Srl con sede in Sciacca nella Contrada Cartabubbo snc;
- Di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;
- Di procedere alla pubblicazione della presente sui canali istituzionali dell'Ente;

Sciacca li 05/12/2023

**Il Presidente del CDG  
Ing. Giuseppe Liotta**

