



# **SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A.**

Società controllata al 100% da SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest così come previsto dall'art. 2497 bis del Codice Civile

**Prot. 422 del 16/04/2024**

## **DETERMINA PRESIDENTE DEL CDG N.17 DEL 16/04/2024**

**OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CARATTERE DI URGENZA DA ESEGUIRSI NELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO SITO IN SCIACCA CONTRADA SANTA MARIA.**

**CUP I88C23000480005 CIG 9966682E29**

## **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ONERI ACCESSO IN DISCARICA FATTURA N.12/24 DITTA GSP COSTRUZIONI SRL**

**VISTO** il D.Lgs. n. 36/2023.

**VISTO** il Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza Comunitaria approvato con verbale del CdG in data 13/12/2019;

**VISTO** il Regolamento recante Norme per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, approvato con verbale del CdG in data 16/10/2021;

**VISTA** la Determinazione del Presidente del CdG n.14 del 11/07/2023 prot. n. 625 del 11/07/2023, con il quale il sottoscritto Geom. Stefano Mulè Cascio veniva nominato RUP e Progettista dei lavori di che trattasi;

**VISTA** la Determina del Presidente del CdG n.15 del 11/07/2023 prot.626 con cui è stata autorizzata la procedura di affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, per i lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria con carattere di urgenza da eseguirsi nell'Impianto di Compostaggio sito in Sciacca Contrada Santa Maria, e l'approvazione degli atti tecnico contabili progettuali, per l'importo complessivo di € 202.360,00 di cui per € 149.423,08 per lavori e € 52.936,92 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**VISTA** la Determina del Presidente del CdG n.17 del 26/07/2023 prot.695, per l'approvazione della proposta di aggiudicazione del 18/07/2023 trasmessa con nota protocollo n.655 del 18/07/2023 e l'aggiudicazione in favore dell'impresa GSP Costruzioni Srl con sede in Sciacca nella Contrada Cartabubbo snc partita IVA 02654420849 che ha offerto il ribasso del 2,70% sull'importo posto a base di gara per l'importo netto di €141.017,06, oltre IVA e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €4.492,91, per un importo di complessivo di contratto di € 145.509,97;

**VISTO** il verbale di consegna e inizio lavori di gara 19 luglio 2023;



# SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A.

Società controllata al 100% da SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest così come previsto dall'art. 2497 bis del Codice Civile

VISTA la Determina del Presidente del CdG n.18 del 26/07/2023 prot.697, per l'approvazione del Nuovo Quadro Economico (post gara), così come di seguito riportato:

<b>- QUADRO ECONOMICO (POST GARA)-</b>		
Descrizione	Importi	
	Parziali	Totali
<b>A LAVORI</b>		
A1) Importo Lavori al netto del ribasso del 2,70% (€144.930,17*0,027=€3.913,11 economie di gara)	€ 141.017,06	
A2) Oneri di sicurezza e Costo manodopera	€ 4.492,91	
A2.1) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		
A2.2) Costo della Manodopera compresi nell'importo a B.A. € 19.655,93		
A3) Importo di lavori (A1+A2.1)	€ 145.509,97	
<b>Importo netto di contratto</b>		€ <b>145.509,97</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE:</b>		
B1) Spese Tecniche		
B.1.1 Incentivo per le funzioni tecniche (art. 45 e relativo allegato D.lgs. n. 36/2023) = 80% del 2,00% dell'importo di progetto	€ 2.390,77	
B.1.2 Incentivo per le funzioni tecniche (art. 45 e relativo allegato del D.lgs. n. 36/2023) = 20% del 2,00% dell'importo di progetto	€ 597,69	
<b>Totale Spese tecniche</b>	€ 2.988,46	
B.2) Imprevisti e altro		
B.2.1 Imprevisti 5% di A3	€ 7.471,15	
B.2.2 Oneri di accesso a discarica	€ 25.000,00	
B.2.3 Contributo ANAC	€ 35,00	
<b>Totale Imprevisti e altro</b>	€ 32.506,15	
B.3) IVA		
B.3.1 IVA sui lavori (10% su A3)	€ 14.551,00	
B.3.2 IVA sui oneri di accesso a discarica (10% su B.2.2)	€ 2.500,00	
<b>Totale IVA</b>	€ 17.051,00	
<b>Totale somme a disposizione</b>	€ 52.545,61	€ <b>52.545,61</b>
<b>Totale al netto</b>		€ <b>198.055,58</b>
B.4.1 Economie per ribasso d'asta	€ 3.913,11	
B.4.2 per economia per minor IVA sui lavori(€14.942,31-14.551,00= 391,31)	€ 391,31	
<b>Totale economie di gara</b>	€ 4.304,42	€ <b>4.304,42</b>
<b>Totale Complessivo</b>		€ <b>202.360,00</b>

VISTA la lettera contratto prot.720 del 28/07/2023, con la quale la stazione appaltante ha affidato i lavori di che trattasi all'impresa GSP Costruzioni Srl con sede in Sciacca nella Contrada Cartabubbo snc partita IVA 02654420849 per l'importo contrattuale di Euro € 145.509,97 oltre IVA di cui di €141.017,06 per lavori al netto e €4.492,91 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTA la Perizia di Variante n.1 e di assestamento somme redatta del Direttore dei Lavori in data 06/11/2023 per l'importo contrattuale di Euro € 129.449,76 oltre IVA di cui di € 125.628,87 per lavori al netto e € 3.820,89 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, compreso quanto determinato con l'Atto di sottomissione e dal Nuovo Quadro Economico di Perizia, così come di seguito riportato:



# SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A.

Società controllata al 100% da SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest così come previsto dall'art. 2497 bis del Codice Civile

## SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A.

Società controllata al 100% da SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest così come previsto dall'art. 2497 bis del Codice Civile

LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CARATTERE DI URGENZA DA ESEGUIRSI NELL'IMPIANTO DI  
COMPOSTAGGIO SITO IN SCIACCA CONTRADA SANTA MARIA

### QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO

Descrizione	Importi	
	Progetto	Perizia
<b>A LAVORI</b>	€ 149.423,08	€ 132.935,86
A1) Importo Lavori (da computo)		
A2) Oneri di sicurezza	€ 4.492,91	€ 3.820,89
A2.1) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		
A3) Importo lavori a B.A. (A1-A2.1)	€ 144.930,17	€ 129.114,97
a detrarre ribasso d'asta dedl 2,70%	€ 3.913,11	€ 3.486,10
restano lavori al netto del ribasso	€ 141.017,06	€ 125.628,87
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.492,91	€ 3.820,89
<b>Importo netto di contratto</b>	<b>€ 145.509,97</b>	<b>€ 129.449,76</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE:</b>		
B1) Spese Tecniche		
B.1.1 Incentivo per le funzioni tecniche (art. 45 e relativo allegato D.lgs. n. 36/2023) = 80% del 2,00% dell'importo di progetto	€ 2.390,77	€ 2.390,77
B.1.2 Incentivo per le funzioni tecniche (art. 45 e relativo allegato del D.lgs. n. 36/2023) = 20% del 2,00% dell'importo di progetto	€ 597,69	€ 597,69
<b>Totale Spese tecniche</b>	<b>€ 2.988,46</b>	<b>€ 2.988,46</b>
B.2) Imprevisti e altro		
B.2.1 Imprevisti 5% di A	€ 7.471,15	€ 6.646,79
B.2.2 Oneri di accesso a discarica	€ 25.000,00	€ 3.432,50
B.2.3 Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00
<b>Totale Imprevisti e altro</b>	<b>€ 32.506,15</b>	<b>€ 10.114,29</b>
B.3) IVA		
B.3 IVA sui lavori (10% su A)	€ 14.942,31	€ 13.293,59
B.4 IVA sui oneri di accesso a discarica (10% su B.2.2)	€ 2.500,00	€ 343,25
<b>Totale IVA</b>	<b>€ 17.442,31</b>	<b>€ 13.636,84</b>
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 52.936,92</b>	<b>€ 26.739,59</b>
B.4) Economie		
B.4.1 Economie per minori opere di contratto		€ 16.487,22
B.4.2 Economia per minor IVA sui lavori(€14.942,31-13293,59= 1.648,72)		€ 1.648,72
B.4.3 Economia per minor IVA sui oneri accesso discarica(€2.500-343,25= 2.156,75)		€ 2.156,75
B.4.4 Economia per imprevisti sui lavori(€7.471,15-6.646,79=824,36 )		€ 824,36
B.4.5 Economia per minor oneri di accesso in discarica (€25.000,00-3.500,00=21.567,50 )		€ 21.567,50
<b>Totale economie</b>		<b>€ 42.684,55</b>
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 202.360,00</b>	<b>€ 202.360,00</b>

VISTO l'Atto di sottomissione del 06/11/2023 proposto e firmato dall'impresa senza alcuna riserva;

VISTA la Determina del Presidente del CdG n.35 del 28/11/2023 prot.1243 per l'approvazione della Perizia di Variante n.1 e di assestamento somme redatta del Direttore dei Lavori in data 06/11/2023 per l'importo contrattuale di Euro € 129.449,76 oltre IVA di cui di € 125.628,87 per lavori al netto e € 3.820,89 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, compreso quanto determinato con l'Atto di sottomissione del 06/11/2023.

VISTO il certificato di ultimazione lavori del 06/11/2023 che certifica l'ultimazione dei lavori al 27/10/2023;



# **SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A.**

Società controllata al 100% da SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest così come previsto dall'art. 2497 bis del Codice Civile

**VISTA** la relazione sul conto finale predisposta dal Direttore dei Lavori Arch. Calogero Vella, redatta in data 02/04/2024;

**VISTO** il Certificato di Regolare Esecuzione predisposto dal DL in data 04/04/2022;

**VISTA** la Determina del Presidente del CdG n.14 del 08/04/2024 prot.390 di approvazione degli atti di contabilità finale e del Certificato di Regolare Esecuzione predisposto dal DL in data 04/04/2022;

**VISTA** la fattura n.13/24 del 12/04/2024 emessa dall'Impresa GSP Costruzioni Srl con sede in Sciacca nella Contrada Cartabubbo snc partita IVA 02654420849, per il pagamento degli oneri di accesso alla discarica dell'importo di € 3.288,70 oltre IVA;

**VISTO** l'attestazione di congruità della spesa redatta dalla D.L. in data 12/04/2024 acclarata al protocollo dell'Ente prot. n.420 del 16/04/2024;

**VISTO** il D.U.R.C. INAIL n. 42661914 che RISULTA REGOLARE, con validità fino al 26.06.2024;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione della Fattura n.12/24 del 12/04/2024 dall'Impresa GSP Costruzioni Srl con sede in Sciacca nella Contrada Cartabubbo snc partita IVA 02654420849, per l'importo di € 3.288,70 oltre IVA come per legge, per il pagamento degli oneri di accesso alla discarica;


Tutto ciò premesso, visto e considerato,

## **IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO PROPONE DI DETERMINARE**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di liquidare la Fattura n.13/24 del 12/04/2024 dell'Impresa GSP Costruzioni Srl con sede in Sciacca nella Contrada Cartabubbo snc partita IVA 02654420849, per l'importo di € 3.288,70 oltre IVA come per legge, per il pagamento degli oneri di accesso alla discarica;

Sciacca 16/04/2024

  
RUP  
Geom. Stefano Mulè Cascio



# **SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A.**

Società controllata al 100% da SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest così come previsto dall'art. 2497 bis del Codice Civile

## **IL PRESIDENTE DEL CDG**

VISTA la proposta formulata dal RUP

### **DETERMINA**

- di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare la Fattura n.13/24 del 12/04/2024 dell'Impresa GSP Costruzioni Srl con sede in Sciacca nella Contrada Cartabubbo snc partita IVA 02654420849, per l'importo di € 3.288,70 oltre IVA come per legge, per il pagamento degli oneri di accesso alla discarica;

- di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;
- di trasmettere la presente all'Ufficio Ragioneria;
- di procedere alla pubblicazione della presente sui canali istituzionali dell'Ente;

Sciacca li 16/04/2024

**Il Presidente del CDG  
Ing. Giuseppe Liotta**

